

附件 2

## 重大行政决策事项程序履行情况统计表

填表单位：博山区教育和体育局

2020 年 10 月 21 日

决策事项名称	新建扩建义务教育阶段学校
目前已履行程序	<input checked="" type="checkbox"/> 公众参与 <input checked="" type="checkbox"/> 专家论证 <input type="checkbox"/> 社会稳定风险评估 <input type="checkbox"/> 合法性初审 <input checked="" type="checkbox"/> 合法性审查
当前存在的主要问题和下一步工作措施	<p>实验小学西校区小学部综合楼及幼儿园、博山中学北校区原计划 2021 年 8 月竣工，目前主体完工，因施工方以垫资已达 2.5 亿、无力支付人工工资为由要求支付工程款或兑现《框架协议》的有关承诺，临时处于停工状态；需区政府协调解决。</p> <p>城东中心学校，原计划 2021 年 8 月竣工，目前实验楼四层、教学综合楼三层支模绑筋，前期因总承包方实力不强，无力垫付资金完成施工，现经城东街道积极协调，总承包启寻找了合伙人，预计 10 月底复工。</p> <p>五岭路小学北校区，原计划 2021 年 12 月竣工，因与施工方签订合同后发现存在地下采空巷道需治理，经初步估算治理投资约 900 万，城东</p>

	街道、施工方均无力垫付；且部分占地为绿地，指标调整难度较大，导致未有实质性进展。
是否需进行调整（对名称、内容进行修改或删除决策目录）及理由	五岭路小学北校区由于地下踩空区、绿地指标调整等因素。正在论证是否改址建设。

填表人： 孙晓

联系电话： 4297718